



# Kvalitetsdokument för timmerstomme

levererad av.....medlemsföretag i föreningen.

Vid timringen av denna stomme har vi följt de kvalitetsnormer som givits ut av Föreningen Svenska Timmerhus (FST) med säte i Rättvik, Dalarna.

Råvaran är  furu  gran avverkad i region.....

Hustimret är  barkad och blockad naturstock som  ugnstorkats  lufttorkat under tak  
 firsidigt sågad naturstock som  ugnstorkats  lufttorkat under tak  
 lamellstock bestående av limmade plankor  med kärnveden utåt

Hustimret uppfyller kraven på råvaran enligt FSTs normer vad gäller egenskaper som inte äventyrar timmerstommens hållfasthet och beständighet.

Timmerstommen har  timrats för hand  utomhus  under tak  i hall,  
 sedan nedmonterats och återuppsatts på byggtomten.  
 tillverkats industriellt i hall

Stommens konstruktion uppfyller FSTs kvalitetsnormer, enligt följande:

- Konstruktionen är dimensionerad för att bära ett tungt tak (minst 100 kg/kvm)  
 Bindningen mellan stockarna har skett med  trädymlingar  dragstänger

Stommen har drevats med.....

För den av leverantören monterade stommen är garantitiden tre år.

Råd och anvisningar för behandling och vård av timmerhus medföljer detta dokument som bilaga.

Ort och datum

Namnteckning